

令和7年度 事後評価シート

【事務事業シート】

当初,6月補正,12月補正,2月補正

事 項	地域高規格道路大洲・八幡浜自動車道整備事業費								予算主管課		道路建設課				
事 業 概 要	大洲・八幡浜自動車道は、四国8の字ネットワークに直結し、地域産業の活性化や観光振興などを支援する「地方創生の道」であるほか、大規模災害発生時の「命の道」となるもので、自動車専用の高規格道路として整備を行う。								始期		1997				
									終期						
K P I	大洲・八幡浜自動車道の整備率														
	KPI種別	上がると良い指標		R 5 年 度		R 6 年 度		R 7 年 度		R 8 年 度					
	R 4 年 度		目標値	57 %		目標値	59 %		目標値	61 %		目標値	63 %		
	実績値	56 %		実績値	58 %		実績値	61 %		実績値	63 %		実績値	%	
	ストック/フロー	ストック		達成率	101.75 %		達成率	103.4 %		達成率	103.3 %		達成率	%	
	コ ス ト			最終現計 予算額	607022 千円		最終現計 予算額	490546 千円		最終現計 予算額	2989456 千円		最終現計 予算額	千円	
				決算額	607022 千円		決算額	490546 千円		決算額	1810288 千円		決算額	千円	
								繰越額	1179168 千円		繰越額	千円		繰越額	千円
							不用額	千円		不用額	千円				
7 年 度	要因分析		要因												
			総括												
	見直し方向性		維持		7年度のKPI実績は国補正獲得の結果、想定より若干高めの成果を得ているが、8年度の国内示もほぼ想定どおりで、9年度以降もKPIは目標達成することが見込まれるため、8年度以降の執行方法や9年度予算の見直しは想定していない。										

※令和6年度までの予算・決算額は流用額及び前年度からの繰越額を含みません。

当初	事 項	今治小松自動車道周辺整備対策費							予算主管課		道路建設課					
	事 業 概 要	今治小松自動車道の建設により影響を受ける地域において、今治市が実施する周辺整備 に対して助成する。							始期		1997					
									終期		2025					
	K P I	今治小松自動車道周辺整備対策事業の進捗率														
		KPI種別	上がると良い指標		R 5 年 度		R 6 年 度		R 7 年 度		R 8 年 度					
		R 4 年 度		目標値	89.6 %		目標値	95.4 %		目標値	97.4 %		目標値	100 %		
		実績値	82.4 %		実績値	89.6 %		実績値	96.8 %		実績値	98.2 %		実績値	%	
		ストック /フロー	ストック		達成率	100 %		達成率	101.5 %		達成率	100.8 %		達成率	%	
		コ ス ト			最終現計 予算額	6235 千円		最終現計 予算額	8365 千円		最終現計 予算額	15125 千円		最終現計 予算額	千円	
					決算額	6235 千円		決算額	8365 千円		決算額	10950 千円		決算額	千円	
											繰越額	4175 千円		繰越額	千円	
	不用額										千円		不用額	千円		
	7 年 度	要因分析	要因													
			総括													
見直し方向性		維持	7年度のKPIの実績は目標値を上回る成果が出ており、8年度も現状のニーズを踏まえると、KPIは目標達成 と考えられることから、見直しは想定していない。													

※令和6年度までの予算・決算額は流用額及び前年度からの繰越額を含みません。

当初,12月補正,2月補正	事 項	直轄道路事業費負担金								予算主管課		道路建設課				
	事 業 概 要	国が実施する直轄道路の当該年度事業費に対して負担する。								始期						
										終期						
	K P I	直轄道路事業（改築事業）の進捗率														
		KPI種別	上がると良い指標	R 5 年 度		R 6 年 度		R 7 年 度		R 8 年 度						
		R 4 年 度		目標値	51.2 %		目標値	54.1 %		目標値	57 %		目標値	59.9 %		
		実績値	48.3 %		実績値	52.1 %		実績値	55.9 %		実績値	59.7 %		実績値	%	
		ストック /フロー	ストック		達成率	101.76 %		達成率	103.3 %		達成率	104.7 %		達成率	%	
		コ ス ト		最終現計 予算額	5932297 千円		最終現計 予算額	6110636 千円		最終現計 予算額	6550354 千円		最終現計 予算額	千円		
	決算額			5932297 千円		決算額	6110636 千円		決算額	6550353 千円		決算額	千円			
							繰越額	千円		繰越額	千円					
							不用額	1 千円		不用額	千円					
7 年 度	要因分析	要因														
		総括														
	見直し方向性	維持	7年度のKPIの実績は想定以上の成果が得られており、事業中箇所の工事ストックを踏まえると、8年度以降もKPIは目標達成することが見込まれるため、8年度の執行方法や9年度予算の見直しは想定していない。													

※令和6年度までの予算・決算額は流用額及び前年度からの繰越額を含みません。