

令和7年度 事後評価シート

【事務事業シート】

当初,2 月補正	事 項	久万高原庁舎整備事業費								予算主管課		土木管理課				
	事 業 概 要	久万高原庁舎は、建築後50年以上が経過しており、施設の老朽化が著しく修繕に耐えな いため、取壊しの上、現地で新築建替えを行う。								始期						
										終期						
	K P I	工事進捗率														
		KPI種別	上がると良い指標		R 5 年 度		R 6 年 度		R 7 年 度		R 8 年 度					
		R 4 年 度		目標値	5 %		目標値	48 %		目標値	100 %		目標値	%		
		実績値	%		実績値	13.7 %		実績値	52 %		実績値	100 %		実績値	%	
		ストック /フロー	フロー		達成率	274 %		達成率	108 %		達成率	100 %		達成率	%	
		コ ス ト		最終現計 予算額	93953 千円		最終現計 予算額	415017 千円		最終現計 予算額	632364 千円		最終現計 予算額	千円		
				決算額	83234 千円		決算額	412818 千円		決算額	624732 千円		決算額	千円		
					繰越額	千円		繰越額	千円							
					不用額	7632 千円		不用額	千円							
7 年 度	要因分析	要因														
		総括 予定どおり令和7年10月に建替えが完了し、KPI（工事進捗率100%）を達成できた。地方機関初のスマートオフィスとして、新たな働き方を実践する場としても機能し、庁舎建替えにとどまらない事業効果を発現している。														
	見直し方向性															

※令和6年度までの予算・決算額は流用額及び前年度からの繰越額を含みません。