

令和 8 年 7 月

立間地区（白井谷・荒巻・柏木・大河内・高城） の皆様へ

愛媛県南予地方局
河川港湾課長

（お知らせ）平成 3 0 年 7 月豪雨関連 砂防事業の進捗について

日頃より、県行政の推進にご協力いただき誠にありがとうございます。

愛媛県では、平成 3 0 年 7 月豪雨で甚大な被害が発生した立間地区において、土砂災害防止に向けた砂防事業を実施しているところです。

このたび、地元の皆様との情報共有を図りたく、現在の事業進捗をお知らせさせていただきますので、引き続き、事業へのご協力をお願いいたします。

なお、説明会等でお知らせした進捗に遅れが生じており、関係者の皆様にはご心配をおかけしているところですが、早期完成に向けて努めておりますので、重ねてご協力のほど、お願い申し上げます。

- 位 置 図 → 右 図
- 進 捗 表 → 右 面
- 計 画 図 → 右 面、裏 面
- 問い合わせ先

愛媛県南予地方局建設部河川港湾課

〒7 9 8－8 5 1 1 宇和島市天神町 7 番 1 号

電話 0 8 9 5－2 2－5 2 1 1（内線 4 3 5）



進 捗 表（令和8年4月時点）					対策工完了箇所
事業箇所	事 業 進 捗				令和8年度事業内容 （予定）
	用地交渉等	砂防堰堤	流路工	付替道路等	
①高城谷川	済	工事中	工事中	工事中	工事実施
②下高城川	済	完成	工事中	工事中	工事実施
③白井谷川G	完成				
④白井谷川E	済	完成	工事中	工事中	工事実施
⑤白井谷川B	済	工事中	工事中	工事中	工事実施
⑥白井谷川F	中止				
⑦白井谷川I	済	完成	工事中	工事中	工事実施
⑧白井谷川J	済	完成	工事中	工事中	工事実施
⑨白井谷川A	完成				
⑩白井谷川D	済	完成	工事中	工事中	工事実施
⑪白井谷川H	済	完成	工事中	工事中	工事実施
⑫白井谷川C	完成				
⑬荒巻川	済	工事中	工事中	工事中	工事実施
⑭大明神川	済	工事中	工事中	工事中	工事実施
⑮津田川	済	完成	工事中	工事中	工事実施
⑯上谷ノ内川	完成				
⑰下谷ノ内川	済	完成	工事中	工事中	工事実施
⑱正木谷川	済	未着手	工事中	工事中	工事実施
⑲黒坪川	完成				

※工事着手は全ての用地を取得してからになりますので、着手時期は用地交渉の状況に影響されることをご理解願います。

【事業の流れ】

測量調査設計 → 国土交通省の設計確認 → 国土調査修正 → 用地調査 → 用地交渉 → 工事着手 → 対策工完了（事業完了）

【立間地区】平成30年7月豪雨関連 砂防事業 計画図（令和8年4月時点）



【立間地区】平成30年7月豪雨関連 砂防事業 計画図(令和8年4月時点)

箇所番号①、②、⑬～⑲ ※令和8年4月現在の計画図であり、実施にあたっては細部が変更となる場合があります

