

平成30年7月豪雨災害 復旧・復興状況 総括表

【長期】(発災から10年で完了を目指すもの)

令和5年6月末時点

区分	項目	H30年度	H31(R元)年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	R10年度	進捗状況等	所管	
人を守る	(1)被災箇所の処理・体制強化														
	ア 砂防施設の整備 (八幡浜市・西予市・宇和島市)												・砂防施設整備28箇所、うち6箇所完成。残る22箇所はR5年度までに激特事業完了	土木部	
	イ 肱川(菅田)、久米川の堤防整備												・国と県で策定した「肱川緊急治水対策」として、R5年度までに激特事業完了	土木部	
	参考 国の状況												・国と県で策定した「肱川緊急治水対策」として、R5年度までに激特事業完了 ・山鳥坂ダム建設推進(~R14)、野村ダム放流設備増強(~R9)	土木部	
産業を守る	(1)農林水産業の産業基盤の強化														
	ア かんきつ園地の復旧(再編復旧)												<ul style="list-style-type: none"> ・玉津地区はR3年7月工事着手、<u>R6春一部園地植栽予定</u>(R7年度事業終了予定) ・由良地区はR5年2月工事着手、<u>R6春一部園地植栽予定</u>(R7年度事業終了予定) ・上浦地区はR4年3月工事着手、<u>R6春一部園地植栽予定</u>(R7年度事業終了予定) ・立間地区はR4年4月に事業着手、R5年7月工事着手予定(R8年度事業終了予定) 	農林水産部	
	玉津地区														区画整理工事 →植栽
	由良地区														区画整理工事 →植栽
	上浦地区														区画整理工事 →植栽
立間地区												区画整理工事 →植栽			

【下線(赤)は前回(令和5年3月24日時点)からの変更部分】