

平成30年7月豪雨災害 復旧・復興状況 総括表

【中期】(発災から3年で完了を目指すもの)

令和6年6月末時点

区分	項目	H30年度	H31(R元)年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	進捗状況等	所管	
人を守る	(1)見守り・相談など被災者に対するケア										
	ア 見守り・健康支援	地域支え合いセンター、保健師等による見守り・相談支援								・地域支え合いセンターによる見守り・相談支援 訪問・電話相談等:延べ47,140件、サロン・地域イベント等:792回・14,210人参加 ・精神面での要支援者等に対する保健所の個別訪問、電話相談 ・こころの保健室による支援 R3年3月末 終了 宇和島、大洲、西予の3市で訪問相談等実施 R2-コロナ禍により電話相談等対応、R元-月2回、H30-週3回 ・こころのケアチームによる支援 R2年3月末 終了 計20回派遣(被災者や学校教員からの相談41件、保健師等に対する研修指導4回)	保健福祉部
		こころの保健室 完了									
		こころのケアチーム派遣 完了									
	イ 児童生徒の支援	スクールカウンセラー等の派遣								・学校からの要請に応じスクールカウンセラーを派遣(プッシュ型派遣はR元年度で終了、以降は通常の運用として継続) ・教育活動支援員の配置 R元年度 小中学校28校28名、高校・中等教育学校8校9名 R2年度 小中学校15校15名(R2年度で終了) ・奨学金(被災特例枠)の貸与 H30年度実績 19件 3,852千円 R元年度実績 13件 3,588千円 R2年度実績 3件 792千円(R2年度で終了)	教育委員会
		学習サポート等・奨学金の貸付 完了									
人を守る	(2)被災箇所の処理・体制強化										
	ア 砂防施設の整備等(再度災害防止)	工事 完了								・県の砂防施設整備41箇所、うち急傾斜の12箇所はすべて完成。砂防の29箇所のうち、補助事業で実施する6箇所を除く23箇所はすべて完成。 ・市町のがけ崩れ対策施設整備71箇所、うち廃工4箇所を除く67箇所はすべて完成。	土木部
	イ 河川・砂防施設の復旧	応急工事 ⇒ 国の災害査定 ⇒ 復旧工事 完了								・河川745箇所、うち廃工3箇所除く742箇所全て完成 ・砂防186箇所、うち廃工3箇所除く183箇所全て完成	土木部
	ウ 水位情報伝達等による住民避難行動支援	水位周知河川等の検討及び指定簡易型河川監視カメラ等の設置 完了								・危険水位設定 R元年度:肱川など2河川(3地区)指定済 R2年度:9河川指定済、R3年度:1河川指定済 ・危機管理型水位計 R元年度:125箇所設置済、R2年度:17箇所設置済、 R3年度:5箇所設置済、R4年度:2箇所設置済 ・簡易型河川監視カメラの設置 R元年度:12箇所設置済、R2年度:7箇所設置済	土木部
生活を守る	(1)被災者の生活再建の支援										
	ア 被災世帯に対する生活再建支援	支援金の支給・義援金の配分 完了予定								・「被災者生活再建支援法」による支援金の支給 2,962件(R6年5月末)(R6年8月で支援金の申請期間が終了予定) ・R4年6月末まで 義援金受付、R4年8月配分終了	県民環境部 保健福祉部 出納局
	イ 被災者に対する住宅支援	応急仮設住宅(建設型・賃貸型)・公営住宅等による支援 完了予定								・応急仮設住宅供与 【建設型応急住宅】 建設戸数176戸(宇和島市12、大洲市60、西予市104) R4.7.5の最終退去者をもって供与完了(R4.11.14撤去完了) 【賃貸型応急住宅】 入居戸数4戸(今治市0、宇和島市4、八幡浜市0、大洲市0、西予市0) ※R6.7.5をもって供与完了予定 ・公営住宅等の提供 0戸 ・災害公営住宅建設戸数:大洲市50戸(3団地)、西予市41戸(2団地) ※5団地中3団地は令和2年度に完成、入居完了、西予市野村中央団地は令和3年5月に完成、入居完了、大洲市平団地(大洲市徳森)は令和3年10月完成、入居完了	保健福祉部 土木部
	ウ 水道施設の復旧(2市2事業)	応急工事 ⇒ 国の災害査定 ⇒ 復旧工事 完了								・宇和島市(奥白井谷地区外2地区):R2年度未完了 ・西予市(下川(ひとうがわ)地区):R3年度未完了	土木部

【下線(赤)は前回(令和5年6月末時点)からの変更部分】

平成30年7月豪雨災害 復旧・復興状況 総括表

【中期】(発災から3年で完了を目指すもの)

令和6年6月末時点

区分	項目	H30年度	H31(R元)年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	進捗状況等	所管	
生活を守る	(2) 公共施設等の復旧										
	ア 医療・社会福祉施設の災害復旧支援	災害復旧補助金による支援 グループ補助金による助成								・医療、児童、障がい者、高齢者施設の復旧状況 被災施設 117施設 うち業務再開:111施設(94.9%)、他施設と統合:3施設(2.6%) その他(廃止、統合予定):3施設(2.5%)	保健福祉部
	イ 道路等の復旧	応急工事 ⇒ 国の災害査定 ⇒ 復旧工事 完了								・県管理道路 225箇所、うち廃工1箇所除く224箇所がすべて完成 ・樹園地内市道 45箇所、うち廃工3箇所除く42箇所がすべて完成 ・橋梁(大成橋) 復旧完了(R4年6月)	土木部
	ウ 林地の復旧	復旧工事								・緊急治山事業 全47件(R3年3月完了) ・治山激特事業 全56件のうち 37件 完了	農林水産部
産業を守る	(1) 農林水産業の産業基盤の強化										
	ア 農地・農業用施設等の復旧	国の災害査定 ⇒ 復旧工事 完了								・全1457件(R5年12月完了) ・農地 全542件完了 ・農業用施設 全915件完了	農林水産部
	イ かんきつ園地の復旧(原形復旧・改良復旧)	応急工事 ⇒ 国の災害査定 ⇒ 復旧工事 完了								・原形復旧: 全305件(R5年12月完了) ・改良復旧: 全3件完了(高浜(R2年6月末完了)、河内・小名(R5年2月末完了))	農林水産部
	ウ かんきつ産地の営農継続等の支援	収穫支援・樹体保護 ⇒ 営農基盤の再構築、産地力の底上げを図る取組を推進								・H30年度 ボランティア(1,784人)、アルバイト(4JA)による収穫支援等 ・R元年度 柑橘農業復興推進事業の創設 ⇒ 農作業受託用の機械整備、先進技術導入の実証等を支援 ・R2年度 復旧園地における生産力強化施設や、大苗生産に必要な施設や土づくり等を支援 ・R3年度 上浦地区早期復興ワーキングチームを立ち上げ、営農再開に向けた検討を開始 ・R4年度 宇和島市の復興園地において早期成園化を目的とした大苗生産を開始 ・R4年度 上浦地区の再編復旧園地において早期成園化を目的とした大苗生産を開始 ・ R5年度 上浦地区・玉津地区の再編復旧園地において一部植栽を開始	農林水産部
	エ 林道・林産施設等の復旧	応急工事 ⇒ 国の災害査定 ⇒ 復旧工事(林道) グループ補助金の活用 ⇒ 復旧工事(林産施設) 完了								・林道 全147箇所完了(R4年12月完了) ・林産施設 製材機械の修繕等30件復旧完了	農林水産部

【下線(赤)は前回(令和5年6月末時点)からの変更部分】