

平成30年7月豪雨災害 復旧・復興状況 総括表

【長期】(発災から10年で完了を目指すもの)

令和6年6月末時点

区分	項目	H30 年度	H31 (R元) 年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	R10年度	進捗状況等	所管
人を守る	(1)被災箇所の処理・体制強化													
	ア 砂防施設の整備 (八幡浜市・西予市・宇和島市)	工事										・砂防施設整備28箇所、うち10箇所完成。残る18箇所はR8年度までに事業完了予定	土木部	
	イ 肱川(菅田)、久米川の堤防整備	工事										・国と県で策定した「肱川緊急治水対策」として、R6年5月末に堤防整備が完成。激特事業のうち、残る橋梁取付部等の工事はR6年度末までに完了予定	土木部	
	参考 国の状況	工事										山鳥坂ダム建設推進(～R14) 野村ダム放流設備増強(～R9)	・国と県で策定した「肱川緊急治水対策」として、R5年度までに激特事業完了 ・山鳥坂ダム建設推進(～R14)、野村ダム放流設備増強(～R9)	土木部
産業を守る	(1)農林水産業の産業基盤の強化													
	ア かんきつ園地の復旧(再編復旧)												・玉津地区はR3年7月工事着手、R6春一部園地植栽(R7年度事業終了予定) ・由良地区はR5年2月工事着手、R7春一部園地植栽予定(R7年度事業終了予定) ・上浦地区はR4年3月工事着手、R6春一部園地植栽(R7年度事業終了予定) ・立間地区はR5年7月工事着手、R7春一部園地植栽予定(R8年度事業終了予定)	農林水産部
	玉津地区	区画整理工事 → 植栽												
	由良地区	区画整理工事 → 植栽												
	上浦地区	区画整理工事 → 植栽												
立間地区	区画整理工事 → 植栽													

【下線(赤)は前回(令和5年6月末時点)からの変更部分】