

令和 7 年 7 月

南君・立目・浅川地区の皆様へ

愛媛県南予地方局
河川港湾課長

（お知らせ）平成 3 0 年 7 月豪雨関連 砂防事業の進捗について

日頃より、県行政の推進にご協力いただき誠にありがとうございます。

愛媛県では、平成 3 0 年 7 月豪雨で甚大な被害が発生した南君・立目・浅川地区において、土砂災害防止に向けた砂防事業を実施しているところです。

このたび、地元の皆様との情報共有を図りたく、現在の事業進捗をお知らせさせていただきますので、引き続き、事業へのご協力をお願いいたします。

なお、事業着手時の説明会等でお知らせした進捗に遅れが生じており、関係者の皆様にはご心配をおかけしているところですが、早期完成に向けて誠意努めておりますので、重ねてご協力の程、お願い申し上げます。

- 位 置 図 → 右 図
- 進 捗 表 → 右 面
- 計 画 図 → 裏 面
- 問い合わせ先

愛媛県南予地方局建設部河川港湾課

〒 7 9 8 - 8 5 1 1 宇和島市天神町 7 番 1 号

電話 0 8 9 5 - 2 2 - 5 2 1 1（内線 4 3 5）

平成 3 0 年 7 月豪雨関連 砂防事業 位置図



進 捗 表（令和 7 年 7 月現在）

事業箇所	事業進捗			令和 7 年度事業内容 （予定）
	用地交渉等	砂防堰堤	流路工 （前庭保護・溪流保全）	
①南君川	済	完成	完成	対策工完了済
②東鎌川	済	完成	工事中	工事実施
③伊崎川	済	完成	工事中	工事実施
④向畑川	済	完成	完成	対策工完了済
⑤浅川1号谷	済	工事中	工事中	工事実施
⑥浅川2号谷	済	完成	完成	対策工完了済

※工事着手は全ての用地を取得してからになりますので、着手時期は用地交渉の状況に影響されることをご理解願います。

【事業の流れ】

測量調査設計 → 国土交通省の設計確認 → 国土調査修正 → 用地調査 → 用地交渉 → 工事着手 → 対策工完了（事業完了）

【南君、立目、浅川地区】平成30年7月豪雨関連 砂防事業 計画図

南君地区 立目地区 浅川地区

