

農山漁村地域整備計画(事後評価)

計画の名称	えひめの森林づくりと山村地域防災プラン(その3)
計画策定主体	愛媛県
対象市町村	松山市, 今治市, 宇和島市, 八幡浜市, 新居浜市, 西条市, 大洲市, 伊予市, 四国中央市, 西予市, 東温市, 上島町, 久万高原町, 砥部町, 内子町, 伊方町, 松野町, 鬼北町, 愛南町 (19市町)
計画の期間	令和2年~令和6年(5年間)

計画の目標
 本県の森林は、森林所有者の森林経営への関心の薄れから、放置された森林が増大し、森林の有する公益的機能の低下が危惧される状況にある。
 しかし、森林が持つ公益的機能への要求は、水源かん養機能に加え、地球温暖化防止機能や山地災害防止機能など多面化しており、これらの多面的機能を高度発揮させるためには、適正な森林整備や荒廃森林等の復旧を図り、森林を健全な状態に保つことが必要である。
 このため、下記の施策により、森林の持つ公益的機能を維持増進させるとともに、漁場保全にも考慮した森林づくりを推進する。
 ①効率的な森林整備の基盤となる林内路網等の整備
 ②間伐等森林整備の実施による適正な森林管理
 ③被災した森林の施設整備等による森林の復旧
 ④伐採・植林による花粉が少ない樹種への転換

1. 事業効果の実現状況
 ○伐採・植林により花粉が少ない樹種への転換が図れた。
 ○路網開設等により手入れ可能となった森林が増加したことにより森林の公益的機能の低下が解消される森林面積が増加した。
 ○荒廃溪流等の復旧及び荒廃森林の整備を実施することにより、森林の公益的機能の確保及び産地災害の未然防止が図れた。

定量的指標(目標値の実現状況)

目標	指標	実績値	達成率
①	森林の公益的機能の低下が解消される森林面積	13,484ha	4,088ha 30.3%
②	山地災害危険防止機能が確保される集落数	74集落	46集落 62.2%
③	花粉が少ない樹種へ転換した森林面積	350ha	242ha 69.1%

①対象事業

事業名	事業型	事業箇所名(地区名)	事業実施主体	関係市町村	計画期間内の事業内容(工種及び数量) 【実績】	工期		計画期間内の総事業費【実績】 [千円]	進捗率	備考
森林整備事業	機能回復整備事業	東予	愛媛県市町森林組合等	四国中央市、新居浜市、西条市	花粉発生源植替え 33.59ha	R2	~ R6	230,964	61.8%	継続
森林整備事業	機能回復整備事業	今治松山	愛媛県市町森林組合等	今治市、松山市、東温市、伊予市、砥部町	花粉発生源植替え 41.78ha	R2	~ R6	235,694	82.7%	継続
森林整備事業	機能回復整備事業	中予山岳	愛媛県市町森林組合等	久万高原町	花粉発生源植替え 83.26ha	R2	~ R6	475,141	88.7%	継続
森林整備事業	機能回復整備事業	肱川	愛媛県市町森林組合等	大洲市、内子町、八幡浜市、伊方町、西予市	花粉発生源植替え 35.79ha	R2	~ R6	68,121	39.3%	継続
森林整備事業	機能回復整備事業	南予	愛媛県市町森林組合等	宇和島市、鬼北町、松野町、愛南町	花粉発生源植替え 48.17ha	R2	~ R6	390,898	66.3%	継続
森林整備事業	フォレスト・コミュニティ総合整備事業	法皇線	愛媛県	四国中央市	林道開設L=70m	R2	~ R6	60,000	30.0%	一部他事業へ移行
森林整備事業	フォレスト・コミュニティ総合整備事業	加茂角野線	愛媛県	新居浜市、西条市	林道開設L=0m	R2		0	0.0%	R3以降は他事業へ移行
森林整備事業	フォレスト・コミュニティ総合整備事業	臼坂黒谷線	愛媛県	西条市	林道開設L=0m	R5	~ R6	0	0.0%	継続
森林整備事業	フォレスト・コミュニティ総合整備事業	広見日吉線	愛媛県	鬼北町	林道開設L=236m	R2	~ R6	229,991	100.0%	継続
森林整備事業	育成林整備事業	万年崎崎線	愛媛県	伊予市、砥部町	林道開設L=447m	R2		80,000	100.0%	R3以降は他事業へ移行
森林整備事業	育成林整備事業	豊後線	新居浜市	新居浜市	林道開設L=24m	R3	~ R6	10,450	100.0%	継続
森林整備事業	育成林整備事業	峰下影線	西条市	西条市	林道開設L=0m	R3	~ R6		0.0%	継続
森林整備事業	育成林整備事業	梅木線	松山市	松山市	林道開設L=420m	R2	~ R6	94,050	100.0%	継続

事業名	事業型	事業箇所名 (地区名)	事業実施 主体	関係 市町村	計画期間内の事業内容 (工種及び数量) 【実績】	工期			計画期間内 の総事業費 【実績】 [千円]	進捗率	備考
森林整備事業	育成林整備事業	水ヶ峠線	松山市	松山市	林道開設L=284m	R2	~	R6	55,312	100.0%	継続
森林整備事業	育成林整備事業	引地山線	松山市	松山市	林道開設L=196m	R2	~	R6	52,250	100.0%	継続
森林整備事業	育成林整備事業	椽谷線	大洲市	大洲市	林道開設L=640m	R2	~	R6	160,930	100.0%	継続
森林整備事業	育成林整備事業	仏峠大清水線	内子町	内子町	林道開設L=1,151m	R2	~	R6	203,148	100.0%	継続
森林整備事業	育成林整備事業	泉線	内子町森林組合	内子町	林道開設L=90m	R2	~	R3	17,765	100.0%	概成
森林整備事業	育成林整備事業	片川古谷支線	西予市	西予市	林道開設L=32m	R2	~	R3	45,980	100.0%	継続
森林整備事業	育成林整備事業	平野線	西予市	西予市	林道開設L=644m	R2	~	R6	78,375	71.4%	継続
森林整備事業	育成林整備事業	黒井地支線	宇和島市	宇和島市	林道開設L=357m	R3	~	R6	62,700	100.0%	継続
森林整備事業	林道改良事業	西之谷線	四国中央市	四国中央市	橋りょう改良N=2	R3	~	R5	34,867	100.0%	継続
森林整備事業	林道改良事業	寺成線	四国中央市	四国中央市	橋りょう改良N=1	R3			9,488	100.0%	継続
森林整備事業	林道改良事業	黒蔵線	四国中央市	四国中央市	橋りょう改良N=1	R5			13,971	100.0%	継続
森林整備事業	林道改良事業	五葉本谷線	今治市	今治市	林道改良L=385m	R2	~	R6	54,340	100.0%	継続
森林整備事業	林道改良事業	松原谷線	今治市	今治市	林道改良L=0m	R6			0	0.0%	継続
森林整備事業	林道改良事業	松尾光野線	愛南町	愛南町	林道改良L=3,397m	R2	~	R6	85,689	100.0%	継続
森林整備事業	林道点検診断・保全整備事業	加茂角野線外4	新居浜市	新居浜市	林道点検診断N=6	R6			2,873	80.9%	継続
森林整備事業	林道点検診断・保全整備事業	面谷線外5	内子町	内子町	林道点検診断N=6	R2			3,723	100.0%	概成
森林整備事業	林道点検診断・保全整備事業	西之谷線外9	四国中央市	四国中央市	林道点検診断N=17	R5			6,640	100.0%	継続
森林整備事業	林道点検診断・保全整備事業	加茂角野線外8	西条市	西条市	林道点検診断N=17	R5			6,232	100.0%	継続
森林整備事業	林道点検診断・保全整備事業	神の森小猿線	砥部町	砥部町	林道点検診断N=1	R5			1,881	100.0%	継続
森林整備事業	林道点検診断・保全整備事業	阿歌古谷線外9	東温市	東温市	林道点検診断N=19	R5			9,169	100.0%	継続
森林整備事業	林道点検診断・保全整備事業	梅ヶ谷永子線	久万高原町	久万高原町	林道点検診断N=1	R5			2,612	100.0%	継続
森林整備事業	林道点検診断・保全整備事業	藤ヶ滝線外4	西予市	西予市	林道点検診断N=7	R5			2,150	100.0%	継続
森林整備事業	林道点検診断・保全整備事業	葛川線外19	鬼北町	鬼北町	林道点検診断N=27	R5			13,111	100.0%	継続
森林整備事業	林道点検診断・保全整備事業	牛ノ峰線外3	伊予市	伊予市	林道点検診断N=4	R6			2,090	100.0%	新規
森林整備事業	林道点検診断・保全整備事業	カナグイ線外11	久万高原町	久万高原町	林道点検診断N=15	R6			6,061	58.0%	新規
森林整備事業	林道点検診断・保全整備事業	広見篠山線外1	松野町	松野町	林道点検診断N=4	R6			2,800	59.5%	新規
森林整備事業	林道点検診断・保全整備事業	コウズミ線外1	愛南町	愛南町	林道点検診断N=2	R6			574	39.2%	新規
森林整備事業	林道点検診断・保全整備事業	中尾谷線	四国中央市	四国中央市	林道保全整備N=1	R3	~	R5	7,317	100%	継続
森林整備事業	林道点検診断・保全整備事業	黒蔵線	四国中央市	四国中央市	林道保全整備N=1	R3	~	R5	2,793	100%	継続
森林整備事業	林道点検診断・保全整備事業	豊後線	新居浜市	新居浜市	林道保全整備N=1	R3	~	R5	7,968	100%	継続
森林整備事業	林道点検診断・保全整備事業	河之内本線	西条市	西条市	林道保全整備N=1	R2	~	R3	7,493	100.0%	概成

事業名	事業型	事業箇所名 (地区名)	事業実施 主体	関係 市町村	計画期間内の事業内容 (工種及び数量) 【実績】	工期			計画期間内 の総事業費 【実績】 【千円】	進捗率	備考
森林整備事業	林道点検診断・保全整備事業	河之内支線	西条市	西条市	林道保全整備N=1	R2	~	R3	7,712	100.0%	概成
森林整備事業	林道点検診断・保全整備事業	楠蓬余野線	西条市	西条市	林道保全整備N=1	R2	~	R3	9,099	100.0%	概成
森林整備事業	林道点検診断・保全整備事業	打越詰線	内子町	内子町	林道保全整備N=1	R3			9,196	100.0%	概成
森林整備事業	林道点検診断・保全整備事業	桑奥線	松野町	松野町	林道保全整備N=1	R4	~	R5	3,426	100%	継続
森林整備事業	林道点検診断・保全整備事業	小屋谷線	愛南町	愛南町	林道保全整備N=1	R6			2,447	55.8%	新規
森林整備事業	山のみち地域づくり交付金事業	日向谷筋安線	愛媛県	鬼北町	林道開設L=679m	R2	~	R6	708,000	99%	継続
森林整備事業	山のみち地域づくり交付金事業	延野々遊鶴羽線	愛媛県	松野町	林道開設L=493m	R2	~	R6	166,600	100%	継続
森林整備事業	山のみち地域づくり交付金事業	豊岡宮川線	愛媛県	松野町	林道開設L=582m	R2	~	R6	171,800	100%	継続
森林整備事業	山のみち地域づくり交付金事業	蔵ヶ谷面谷線	内子町	内子町	林道開設L=70m	R6			41,800	100%	継続
森林整備事業	山のみち地域づくり交付金事業	笹ヶ峠線	内子町	内子町	林道開設L=357m	R2			47,234	100.0%	継続
森林整備事業	山のみち地域づくり交付金事業	小田深山トレイル	内子町	内子町	地域創造型施設整備1式	R4	~	R5	6,270	100.0%	継続
森林整備事業	山のみち地域づくり交付金事業	クローネヤジ線	内子町	内子町	林道開設L=0m	R6			0	0.0%	継続
森林整備事業	山のみち地域づくり交付金事業	源台線	内子町	内子町	林道開設L=0m	R6			0	0.0%	継続
治山事業	予防治山事業	仁江	愛媛県(内地)	今治市	山腹工0.1ha	R4			24,200	100%	概成
治山事業	予防治山事業	四道東	愛媛県(内地)	西予市	山腹工0.1ha	R3			51,000	100%	概成
治山事業	林地荒廃防止事業	石ノ口	愛媛県(内地)	四国中央市	谷止工2個	R3	~	R6	0	0%	他事業へ移行
治山事業	林地荒廃防止事業	影井山	愛媛県(内地)	四国中央市	落石防止工0.6ha 土留工(コ) L=70m	R2	~	R6	167,600	70%	継続
治山事業	林地荒廃防止事業	大境	愛媛県(内地)	四国中央市	谷止工2個	R2	~	R6	0	0%	他事業へ移行
治山事業	林地荒廃防止事業	豊岡	愛媛県(内地)	四国中央市	谷止工2個	R3	~	R5	72,086	80%	継続
治山事業	林地荒廃防止事業	轟	愛媛県(内地)	四国中央市	山腹工0.2ha	R3	~	R5	30,800	100%	概成
治山事業	林地荒廃防止事業	佐々連	愛媛県(内地)	四国中央市	谷止工4個	R3	~	R6	0	0%	継続
治山事業	林地荒廃防止事業	久保之内	愛媛県(内地)	四国中央市	山腹工0.2ha	R4	~	R6	39,550	49%	継続
治山事業	林地荒廃防止事業	瓜生野	愛媛県(内地)	新居浜市	山腹工0.3ha、流路工	R3	~	R6	73,380	82%	継続
治山事業	林地荒廃防止事業	黒谷	愛媛県(内地)	西条市	谷止工1個、床固工1個	R5	~	R6	0	0%	継続
治山事業	林地荒廃防止事業	大久保	愛媛県(内地)	西条市	谷止工1個、山腹工0.3ha	R3	~	R4	30,500	97%	概成
治山事業	林地荒廃防止事業	都谷	愛媛県(内地)	西条市	谷止工2個	R2			20,900	100%	概成
治山事業	林地荒廃防止事業	実報寺	愛媛県(内地)	西条市	山腹工(土留工3個ほか)	R2			7,000	100%	概成
治山事業	林地荒廃防止事業	大郷西	愛媛県(内地)	西条市	谷止工2個	R2	~	R3	43,350	100%	概成
治山事業	林地荒廃防止事業	夜討ヶ窪	愛媛県(内地)	西条市	谷止工1個	R2			27,150	100%	概成
治山事業	林地荒廃防止事業	天神谷川	愛媛県(内地)	西条市	谷止工1個、流路工	R4	~	R6	56,688	94%	継続
治山事業	林地荒廃防止事業	宝股山	愛媛県(内地)	今治市	谷止工3個、山腹工2.7ha	R2	~	R6	79,300	67%	継続
治山事業	林地荒廃防止事業	盛	愛媛県(内地)	今治市	谷止工1個	R2			33,500	100%	概成
治山事業	林地荒廃防止事業	岡	愛媛県(内地)	今治市	谷止工1個	R2			21,500	100%	概成
治山事業	林地荒廃防止事業	新池	愛媛県(内地)	今治市	谷止工3個	R3	~	R5	44,949	45%	継続
治山事業	林地荒廃防止事業	朝倉北	愛媛県(内地)	今治市	谷止工2個	R3	~	R5	49,510	83%	概成
治山事業	林地荒廃防止事業	鹿島	愛媛県(内地)	松山市	山腹工1.2ha	R3	~	R5	0	0%	他事業へ移行
治山事業	林地荒廃防止事業	小中村	愛媛県(内地)	伊予市	山腹工0.5ha	R3			20,000	50%	概成
治山事業	林地荒廃防止事業	岡	愛媛県(内地)	東温市	谷止工1個、山腹工0.75ha	R3	~	R4	0	0%	他事業へ移行
治山事業	林地荒廃防止事業	藤之内	愛媛県(内地)	東温市	谷止工1個、床固工2個	R4			0	0%	他事業へ移行
治山事業	林地荒廃防止事業	神の森	愛媛県(内地)	砥部町	山腹工0.2ha	R2			31,000	60%	概成

事業名	事業型	事業箇所名 (地区名)	事業実施 主体	関係 市町村	計画期間内の事業内容 (工種及び数量) 【実績】	工期			計画期間内 の総事業費 【実績】 【千円】	進捗率	備考
治山事業	林地荒廃防止事業	村ノ内	愛媛県(離島)	松山市	山腹工0.1ha	R3	~	R4	75,500	94%	概成
治山事業	林地荒廃防止事業	元怒和北	愛媛県(離島)	松山市	山腹工0.4ha	R4	~	R6	50,000	33%	継続
治山事業	林地荒廃防止事業	皿山	愛媛県(離島)	松山市	山腹工0.2ha	R3			35,500	55%	概成
治山事業	林地荒廃防止事業	北浦	愛媛県(離島)	松山市	山腹工0.1ha	R2			40,300	98%	概成
治山事業	林地荒廃防止事業	釣島東	愛媛県(離島)	松山市	山腹工0.3ha	R2	~	R6	0	0%	他事業へ 移行
治山事業	林地荒廃防止事業	津和地北	愛媛県(離島)	松山市	山腹工0.3ha	R2	~	R3	86,000	96%	概成
治山事業	林地荒廃防止事業	二神	愛媛県(離島)	松山市	山腹工0.4ha	R2	~	R6	232,582	83%	継続
治山事業	林地荒廃防止事業	北浦北	愛媛県(離島)	松山市	山腹工0.1ha	R3	~	R4	42,000	100%	概成
治山事業	林地荒廃防止事業	黒磯	愛媛県(離島)	松山市	山腹工0.1ha	R5	~	R6	40,600	41%	継続
治山事業	林地荒廃防止事業	皿山西	愛媛県(離島)	松山市	山腹工0.1ha	R6			12,000	60%	継続
治山事業	林地荒廃防止事業	仕出	愛媛県(内地)	久万高原町	床固工、流路工	R2			19,000	100%	概成
治山事業	林地荒廃防止事業	木地	愛媛県(内地)	久万高原町	山腹工 0.5ha	R2	~	R4	98,500	99%	継続
治山事業	林地荒廃防止事業	古味	愛媛県(内地)	久万高原町	山腹工 0.3ha	R5	~	R6	0	0%	他事業へ 移行
治山事業	林地荒廃防止事業	鉢	愛媛県(内地)	久万高原町	山腹工 0.3ha	R5	~	R6	0	0%	他事業へ 移行
治山事業	林地荒廃防止事業	休場東	愛媛県(内地)	久万高原町	谷止工2個	R5	~	R6	0	0%	他事業へ 移行
治山事業	林地荒廃防止事業	瀬戸	愛媛県(内地)	久万高原町	谷止工2個、流路工 山腹工0.1ha	R4	~	R6	46,000	24%	継続
治山事業	林地荒廃防止事業	内の子	愛媛県(内地)	久万高原町	谷止工1個、山腹工0.1ha	R5	~	R6	15,440	28%	継続
治山事業	林地荒廃防止事業	狩場	愛媛県(内地)	久万高原町	谷止工1個	R6			51,000	78%	継続
治山事業	林地荒廃防止事業	田処	愛媛県(内地)	大洲市	谷止工1個、山腹工0.1ha	R4	~	R6	31,200	68%	継続
治山事業	林地荒廃防止事業	新谷	愛媛県(内地)	大洲市	谷止工1個、山腹工0.2ha	R5	~	R6	39,530	71%	継続
治山事業	林地荒廃防止事業	村島	愛媛県(内地)	大洲市	谷止工2個	R6			4,570	10%	継続
治山事業	林地荒廃防止事業	石浦	愛媛県(内地)	内子町	谷止工1個	R4			24,600	100%	既成
治山事業	林地荒廃防止事業	尾首	愛媛県(内地)	内子町	谷止工1個、山腹工0.2ha	R4	~	R5	32,100	67%	継続
治山事業	林地荒廃防止事業	松尾	愛媛県(内地)	内子町	山腹工0.2ha	R5	~	R6	56,700	95%	継続
治山事業	林地荒廃防止事業	正野	愛媛県(内地)	伊方町	固定工	R6			0	0%	継続
治山事業	林地荒廃防止事業	重谷	愛媛県(内地)	西予市	谷止工1個	R2			30,700	100%	概成
治山事業	林地荒廃防止事業	下遊子	愛媛県(内地)	西予市	山腹工0.1ha	R2			24,200	100%	概成
治山事業	林地荒廃防止事業	下相	愛媛県(内地)	西予市	谷止工2個	R2	~	R6	0	0%	他事業へ 移行
治山事業	林地荒廃防止事業	岡山	愛媛県(内地)	西予市	谷止工1個	R2	~	R6	44,000	73%	概成
治山事業	林地荒廃防止事業	日の浦	愛媛県(内地)	西予市	床固工3個、護岸工46.7m	R3			36,000	100%	概成
治山事業	林地荒廃防止事業	中津川	愛媛県(内地)	西予市	谷止工1個	R4			50,000	83%	概成
治山事業	林地荒廃防止事業	小狭	愛媛県(内地)	西予市	谷止工1個、床固工1個	R5	~	R6	0	0%	継続
治山事業	林地荒廃防止事業	奥白髭	愛媛県(内地)	西予市	谷止工1個	R6			23,000	58%	概成
治山事業	林地荒廃防止事業	立間	愛媛県(内地)	宇和島市	谷止工2個	R5	~	R6	0	0%	継続
治山事業	林地荒廃防止事業	立間尻	愛媛県(内地)	宇和島市	山腹工0.2ha	R5			0	0%	他事業へ 移行
治山事業	林地荒廃防止事業	則	愛媛県(内地)	宇和島市	谷止工2個、山腹工0.5ha	R5	~	R6	0	0%	他事業へ 移行
治山事業	林地荒廃防止事業	是能	愛媛県(内地)	宇和島市	谷止工1個、山腹工0.3ha	R6			0	0%	継続
治山事業	林地荒廃防止事業	大藤	愛媛県(内地)	宇和島市	山腹工0.2ha	R5			0	0%	他事業へ 移行
治山事業	林地荒廃防止事業	大内	愛媛県(内地)	宇和島市	谷止工1個	R4			64,000	100%	概成
治山事業	林地荒廃防止事業	延川	愛媛県(内地)	鬼北町	谷止工1個	R5	~	R6	0	0%	継続
治山事業	林地荒廃防止事業	下生田川	愛媛県(内地)	鬼北町	山腹工0.5ha	R5			0	0%	継続
治山事業	林地荒廃防止事業	上鍵山	愛媛県(内地)	鬼北町	谷止工1個	R5			0	0%	継続
治山事業	林地荒廃防止事業	清水上組	愛媛県(内地)	鬼北町	山腹工0.2ha	R6			5,000	11%	継続
治山事業	林地荒廃防止事業	目黒	愛媛県(内地)	松野町	山腹工0.3ha	R6			0	0%	継続
治山事業	林地荒廃防止事業	富岡	愛媛県(内地)	松野町	谷止工1個	R5			0	0%	継続
治山事業	林地荒廃防止事業	上組	愛媛県(内地)	松野町	谷止工1個	R5			32,500	93%	概成
治山事業	林地荒廃防止事業	僧都	愛媛県(内地)	愛南町	谷止工4個	R2	~	R6	44,000	47%	継続
治山事業	林地荒廃防止事業	内泊	愛媛県(内地)	愛南町	山腹工0.08ha	R3			49,000	70%	概成
治山事業	林地荒廃防止事業	小山	愛媛県(内地)	愛南町	谷止工3個 床固工1個 山 腹工0.1ha	R2	~	R6	0	0%	他事業へ 移行
治山事業	林地荒廃防止事業	岩水1	愛媛県(内地)	愛南町	谷止工2個	R4	~	R6	44,500	64%	継続

事業名	事業型	事業箇所名 (地区名)	事業実施 主体	関係 市町村	計画期間内の事業内容 (工種及び数量) 【実績】	工期			計画期間内 の総事業費 【実績】 【千円】	進捗率	備考
						R4	～	R6			
治山事業	林地荒廃防止事業	二本松	愛媛県(内地)	愛南町	谷止工6個 床固工 流路工	R4	～	R6	62,583	17%	継続
治山事業	林地荒廃防止事業	岩水2	愛媛県(内地)	愛南町	谷止工1個	R5	～	R6	16,720	28%	継続
漁業保全の森づくり事業	保安林改良事業	竹花	愛媛県(内地)	四国中央市	本数調整伐60ha	R2	～	R6	0	0%	継続
漁場保全の森づくり事業	保安林改良事業	福成寺	愛媛県(内地)	西条市	本数調整伐7ha	R2			0	0%	他事業へ 移行
漁場保全の森づくり事業	保安林改良事業	田滝	愛媛県(内地)	西条市	本数調整伐15ha	R2	～	R6	10,000	100%	概成
合計 (全体事業費)		139地区							6,502,483		

事業進捗

- ・5年間で139地区を本計画に位置づけて事業を実施した。
- ・林道事業については当初計画どおりの予算確保ができなかったことから、一部事業について進捗が滞った。
- ・治山事業については当初計画どおりの予算確保ができなかったことから、一部事業について進捗が滞った。

2. 今後の方針

次期農山漁村地域整備計画（R7～R11）において、本計画期間内の未完了地区を継続するとともに、新たに計画に位置づけられる地区を計画的に実施し、森林の持つ公益的機能を維持増進させ、花粉発生源対策や漁場保全にも考慮した森林づくりを推進する。