

令和7年度 事後評価シート

【事務事業シート】

当初

事 項	公営住宅（北条地区）集約整備事業費								予算主管課		建築住宅課				
事 業 概 要	県と松山市が連携し、松山市北条地区内にある老朽化等が著しい県営住宅鹿峰団地と市営住宅5団地の集約建替事業を実施する（鉄筋コンクリート造、2棟、104戸）。建設は県が、建設後の管理は市が行う。								始期		2021				
									終期		2027				
K P I	集約整備率														
	KPI種別	上がると良い指標		R 5 年 度		R 6 年 度		R 7 年 度		R 8 年 度					
	R 4 年 度		目標値	%		目標値	%		目標値	66.4 %		目標値	97.7 %		
	実績値	%		実績値	%		実績値	%		実績値	62.2 %		実績値	%	
	ストック /フロー	ストック		達成率	%		達成率	%		達成率	93.7 %		達成率	%	
	コ ス ト			最終現計 予算額	804440 千円		最終現計 予算額	535763 千円		最終現計 予算額	676151 千円		最終現計 予算額	千円	
				決算額	785344 千円		決算額	506960 千円		決算額	604403 千円		決算額	千円	
						繰越額	69416 千円		繰越額	千円					
						不用額	2332 千円		不用額	千円					

7 年 度	要因分析	要因 工事の進捗により、翌年度への繰越が発生したため、目標達成に至らなかった。											
		総括											
	見直し方向性	維持	令和7年度のKPIの実績はほぼ想定通りの成果が出ており、翌年度への予算の繰越が生じた場合は、年度ごとの目標値を下回る恐れがあるものの、事業としては順調に進捗しているため、令和9年度の事業完了時には、目標値を達成できると考え、執行方法や予算の見直しは想定していない。										

※令和6年度までの予算・決算額は流用額及び前年度からの繰越額を含みません。