

令和7年度 事後評価シート

【事務事業シート】

当初,6月補正,9月補正,12月補正,2月補正	事 項	海岸保全施設整備事業費								予算主管課	港湾海岸課	
	事 業 概 要	高潮、波浪、津波等による災害から沿岸域に住む県民とその家屋、土地等の財産を守るため、海岸保全施設を整備する。								始期		
										終期		
	K P I	海岸保全基本計画に基づく重点整備海岸の整備率										
		KPI種別	上がると良い指標	R 5 年 度		R 6 年 度		R 7 年 度		R 8 年 度		
		R 4 年 度		目標値	17 %	目標値	17 %	目標値	21 %	目標値	21 %	
		実績値	17 %	実績値	17 %	実績値	17 %	実績値	17 %	実績値	%	
		ストック/フロー	ストック	達成率	100 %	達成率	100 %	達成率	81 %	達成率	%	
		コ ス ト		最終現計 予算額	590851 千円	最終現計 予算額	544628 千円	最終現計 予算額	5206724 千円	最終現計 予算額	千円	
				決算額	590851 千円	決算額	544628 千円	決算額	2574279 千円	決算額	千円	
								繰越額	2632445 千円	繰越額	千円	
	不用額							千円	不用額	千円		
	7 年 度	要因分析	要因 資材単価等の上昇により、想定以上に工事費が増え、R7年度予算内で北山崎海岸が完了できなかったため。									
			総括									
見直し方向性		維持	事業の進捗上 8 年度に 1 海岸の事業が完了することにより、KPIは目標達成と考えられることから、 8 年度の執行方法や 9 年度予算の見直しは想定していない。									

※令和6年度までの予算・決算額は流用額及び前年度からの繰越額を含みません。

当初	事 項	漂着流木等処理対策事業費							予算主管課	港湾海岸課		
	事 業 概 要	海岸の良好な景観及び環境の保全、海岸保全施設の機能維持による災害の防止等を図るため、漂着流木等の除去を実施する。							始期			
									終期			
	K P I	海岸保全区域内に漂着した流木やごみ等の回収量										
		KPI種別	上がると良い指標	R 5 年 度		R 6 年 度		R 7 年 度		R 8 年 度		
		R 4 年 度		目標値	175 t	目標値	175 t	目標値	175 t	目標値	175 t	
		実績値	175 t	実績値	118.4 t	実績値	29.7 t	実績値	44.6 t	実績値	t	
		ストック /フロー	フロー	達成率	67.66 %	達成率	17 %	達成率	25.5 %	達成率	%	
		コ ス ト		最終現計 予算額	26400 千円	最終現計 予算額	26400 千円	最終現計 予算額	26400 千円	最終現計 予算額	千円	
				決算額	9400 千円	決算額	19400 千円	決算額	19400 千円	決算額	千円	
					繰越額	千円	繰越額	千円				
					不用額	7000 千円	不用額	千円				
	7 年 度	要因分析	要因 国の内示がなかったことにより、例年の回収量より減少となった。									
			総括									
見直し方向性		改善	R7年度は台風等の自然災害が比較的少なく、目標値を下回っているが、R8年度はモニタリングを行い、早期検知と迅速な対応を実施して改善を図る。									

※令和6年度までの予算・決算額は流用額及び前年度からの繰越額を含みません。

当初	事 項	県単海岸局部改良費							予算主管課		港湾海岸課					
	事 業 概 要	高潮、波浪、津波等による災害から沿岸域に住む県民とその家屋、土地等の財産を守るため、公共事業の採択基準に合わない海岸保全施設を整備する。							始期							
									終期							
	K P I	基準年から目標年に整備する海岸施設により高潮や津波浸水から守られる地域の面積														
		KPI種別	上がると良い指標		R 5 年 度		R 6 年 度		R 7 年 度		R 8 年 度					
		R 4 年 度		目標値	0.01 ha		目標値	0.02 ha		目標値	0.03 ha		目標値	0.04 ha		
		実績値	0 ha		実績値	0.003 ha		実績値	0.02 ha		実績値	0.03 ha		実績値	ha	
		ストック /フロー	ストック		達成率	30 %		達成率	100 %		達成率	100 %		達成率	%	
		コ ス ト			最終現計 予算額	22562 千円		最終現計 予算額	29692 千円		最終現計 予算額	66188 千円		最終現計 予算額	千円	
	決算額				21551 千円		決算額	28904 千円		決算額	36701 千円		決算額	千円		
							繰越額	26477 千円		繰越額	千円					
							不用額	3010 千円		不用額	千円					

7 年 度	要因分析	要因								
		総括								
	見直し方向性	維持	7年度の進捗は地元調整が進んだこともあり、想定通りの数値になったため、今後の事業についても予定通り進めていく。							

※令和6年度までの予算・決算額は流用額及び前年度からの繰越額を含みません。

当初,9 月補正	事 項	海岸施設防災・減災対策事業費							予算主管課		港湾海岸課					
	事 業 概 要	津波及び高潮・波浪等の浸水被害から沿岸域の人命や財産を守るため、堤防・護岸や水門・陸閘等の海岸保全施設の改良・補強を行う。							始期							
									終期							
	K P I	海岸保全施設の補修進捗率														
		KPI種別	上がると良い指標		R 5 年 度		R 6 年 度		R 7 年 度		R 8 年 度					
		R 4 年 度		目標値	28.8 %		目標値	33.3 %		目標値	37.6 %		目標値	42 %		
		実績値	26.5 %		実績値	27.6 %		実績値	33.5 %		実績値	36.6 %		実績値	%	
		ストック /フロー	ストック		達成率	95.83 %		達成率	100.6 %		達成率	97.3 %		達成率	%	
		コ ス ト		最終現計 予算額	247321 千円		最終現計 予算額	203042 千円		最終現計 予算額	550838 千円		最終現計 予算額	千円		
	決算額			236804 千円		決算額	185704 千円		決算額	370572 千円		決算額	千円			
							繰越額	170736 千円		繰越額	千円					
							不用額	9530 千円		不用額	千円					

7 年 度	要因分析	要因 潮待等の現場条件に影響されたため、目標を達成することが出来なかった。								
		総括								
	見直し方向性	維持	7年度のKPIの実績は目標を下回ったものの、8年度は工事が完了する箇所を考慮すると、KPIは目標達成すると考えられることから、8年度の執行方法や9年度予算の見直しは想定していない。							

※令和6年度までの予算・決算額は流用額及び前年度からの繰越額を含みません。