

令和8年7月

南君・立目・浅川地区の皆様へ

愛媛県南予地方局
河川港湾課長

（お知らせ）平成30年7月豪雨関連 砂防事業の進捗について

日頃より、県行政の推進にご協力いただき誠にありがとうございます。

愛媛県では、平成30年7月豪雨で甚大な被害が発生した南君・立目・浅川地区において、土砂災害防止に向けた砂防事業を実施しているところです。

このたび、地元の皆様との情報共有を図りたく、現在の事業進捗をお知らせさせていただきますので、引き続き、事業へのご協力をお願いいたします。

なお、説明会等でお知らせした進捗に遅れが生じている箇所もあり、関係者の皆様にはご心配をおかけしているところですが、早期完成に向けて努めておりますので、重ねてご協力のほど、お願い申し上げます。

- 位置図 → 右図
- 進捗表 → 右面
- 計画図 → 裏面
- 問い合わせ先

愛媛県南予地方局建設部河川港湾課

〒798-8511 宇和島市天神町7番1号

電話 0895-22-5211（内線435）

平成30年7月豪雨関連 砂防事業 位置図



進 捗 表（令和8年4月時点）

対策工完了箇所

事業箇所	事業進捗				令和8年度事業内容 （予定）
	用地交渉等	砂防堰堤	流路工	付替道路等	
①南君川	完成				
②東鎌川	完成				
③伊崎川	完成				
④向畑川	完成				
⑤浅川1号谷	済	工事中	工事中	工事中	工事実施
⑥浅川2号谷	完成				

※工事着手は全ての用地を取得してからになりますので、着手時期は用地交渉の状況に影響されることをご理解願います。

【事業の流れ】

測量調査設計 → 国土交通省の設計確認 → 国土調査修正 → 用地調査 → 用地交渉 → 工事着手 → 対策工完了（事業完了）

【南君・立目・浅川地区】平成30年7月豪雨関連 砂防事業 計画図（令和8年4月時点）

南君地区 立目地区 浅川地区

