

社会資本総合整備計画 事後評価書

計画の名称	山鳥坂ダム周辺の地域をささえる安全で安心なまちづくり（防災・安全）													
計画の期間	平成27年度～平成29年度（3年間）								重点配分対象の該当					
交付対象	愛媛県													
計画の目標	山鳥坂ダム建設地周辺において、ダム建設により水没する県道の付替道路および周辺道路の整備を行い、旧河辺町中心部や移転集落から大洲市中心部を連絡する道路の安全性向上を図る。													
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）		5,561	A	5,561	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H27当初	H28末	H29末
1	防災点検危険箇所対策をH29年度までに12.5%完了する。 防災点検危険箇所対策工事の達成率を算出する。 防災点検危険箇所対策工事の達成率=対策済み箇所数/危険箇所数	0%	0%	13%
2	山鳥坂ダム建設に伴う県道の改良工事及び付替工事における、主要段階到達率が0%（H27）から38.1%（H29）に向上する。 山鳥坂ダム建設に伴う県道の改良工事及び付替工事における主要段階到達率（工事用道路5箇所、切替道路1箇所、トンネル3箇所、橋梁12箇所）の完成率を算出する。 主要段階到達率=工事用道路、主要構造物の	0%	10%	38%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H27	H28	H29	H30	H31				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-001	道路	一般	愛媛県	直接	愛媛県	都道府 県道	改築	(主) 小田河辺大洲線 山鳥坂	バイパス L=7.18km	大洲市	■	■	■			4,961	—		
	A01-002	道路	一般	愛媛県	直接	愛媛県	都道府 県道	改築	(主) 内子河辺野村線 横山～北表	現道拡幅 L=0.70km	大洲市	■	■	■			600	—		
												小計						5,561		
												合計							5,561	

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

社会資本の重点整備方針等検討会

事後評価の実施時期

令和元年度

公表の方法

県ホームページ

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

平成29年度（30年度繰越を含む）までに、山鳥坂ダム建設に伴う付替県道の改良工事及び付替工事における主要段階到達率が16.7%に到達した。

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

特になし

○特記事項（今後の方針等）

平成30年度から別計画に移行し事業実施中

○目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値／実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	防災点検危険箇所の対策工事の達成率	
	最終目標値	13%
	最終実績値	0%
2	山鳥坂ダム建設に伴う付替県道の改良工事及び付替工事における主要段階到達率	
	最終目標値	38%
	最終実績値	17%

(参考様式3)

計画の名称	15 山鳥坂ダム周辺の地域をささえる安全で安心なみちづくり (防災・安全)	交付対象	愛媛県
計画の期間	平成27年度 ~ 平成31年度 (5年間)		

