

別紙 1

令和 9, 10, 11, 12, 13 年度 発電所別月別の予定量

(単位 : kWh)

月	畑寺発電所	肱川発電所
4	314, 000	3, 100, 000
5	322, 000	2, 700, 000
6	320, 000	3, 500, 000
7	329, 000	3, 700, 000
8	334, 000	2, 500, 000
9	320, 000	2, 500, 000
10	317, 000	1, 600, 000
11	315, 000	1, 400, 000
12	321, 000	1, 400, 000
1	321, 000	1, 100, 000
2	297, 000	1, 900, 000
3	326, 000	3, 100, 000
合計	3, 836, 000	28, 500, 000

別紙 2

令和 6 年度及び令和 7 年度の月別実績供給電力量

畑寺発電所

(単位：kWh)

月	令和 6 年度	令和 7 年度
4	287, 123	305, 284
5	297, 234	313, 919
6	295, 846	312, 356
7	305, 496	324, 812
8	306, 616	329, 013
9	281, 450	299, 859
10	265, 816	298, 448
11	286, 674	299, 533
12	293, 188	296, 534
1	307, 306	296, 593
2	291, 325	269, 123
3	316, 334	303, 502
合計	3, 534, 408	3, 648, 976

肱川発電所

(単位：kWh)

月	令和 6 年度	令和 7 年度
4	3, 300, 705	2, 154, 391
5	3, 697, 360	3, 661, 385
6	3, 568, 317	3, 382, 589
7	3, 882, 546	2, 701, 379
8	2, 113, 538	1, 975, 220
9	2, 554, 299	1, 791, 688
10	1, 376, 739	933, 625
11	1, 431, 432	575, 659
12	923, 579	0
1	775, 523	0
2	2, 226, 450	0
3	3, 870, 094	161, 521
合計	29, 720, 582	17, 337, 457

別紙 3

発電停止計画

施設名	停止設備	作業件名	種別※	日数	開始日	開始時刻	終了日	終了時刻
肱川発電所	発電機	水圧鉄管バイパス管調査	断続	1	令和9年5月27日	8:30	令和9年5月27日	17:30
肱川発電所	発電機	発電機定期点検	断続	1	令和9年12月6日	8:30	令和9年12月6日	17:30
肱川発電所	発電機	水圧鉄管バイパス管（上流側）修繕（止水蓋設置）	断続	1	令和9年12月6日	8:30	令和9年12月6日	17:30
肱川発電所	発電機	水圧鉄管バイパス管（上流側）修繕（止水蓋撤去）	断続	1	令和9年12月14日	8:30	令和9年12月14日	17:30
肱川発電所	発電機	角落しゲート点検整備	断続	1	令和9年12月14日	8:30	令和9年12月14日	17:30
肱川発電所	発電機	水路設備点検	連続	5	令和10年1月17日	8:30	令和10年1月21日	17:30
肱川発電所	発電機	水圧鉄管バイパス管（下流側）修繕	連続	4	令和10年1月17日	8:30	令和10年1月20日	17:30
肱川発電所	発電機	屋外機器定期点検	断続	1	令和10年12月20日	8:30	令和10年12月20日	17:30
肱川発電所	発電機	遠方監視制御装置点検	断続	3	令和10年12月20日	8:30	令和10年12月22日	17:30
肱川発電所	発電機	メタクラ定期点検	断続	1	令和11年1月25日	8:30	令和11年1月25日	17:30
肱川発電所	発電機	水車補機定期点検	断続	1	令和11年12月20日	8:30	令和11年12月20日	17:30
肱川発電所	発電機	保護継電器計器特性試験	断続	2	令和11年12月20日	8:30	令和11年12月21日	17:30
肱川発電所	発電機	制御装置等点検修繕	断続	2	令和12年1月23日	8:30	令和12年1月24日	17:30
肱川発電所	発電機	屋外変電設備防護対策工事	断続	1	令和12年11月4日	8:30	令和12年11月4日	17:30
肱川発電所	発電機	発電機定期点検	断続	1	令和12年12月19日	8:30	令和12年12月19日	17:30
肱川発電所	発電機	屋外変電設備防護対策工事	断続	1	令和13年1月31日	8:30	令和13年1月31日	17:30
肱川発電所	発電機	屋外機器定期点検	断続	1	令和13年12月18日	8:30	令和13年12月18日	17:30
肱川発電所	発電機	メタクラ定期点検	断続	1	令和14年1月22日	8:30	令和14年1月22日	17:30

※ 「連続」とは、作業開始日の開始時刻から作業終了日の終了時刻まで連続して停止する。

「断続」とは、作業開始日から作業終了日まで毎日、開始時刻から終了時刻の間に停止する。

発電停止計画

畑寺発電所	発電機	軸受潤滑油交換及び水車点検清掃（毎年）	断続	1	令和9年11月26日	8:30	令和9年11月26日	17:30
畑寺発電所	発電機	並列用、送電用遮断器点検	断続	2	令和10年2月2日	8:30	令和10年2月3日	17:30
畑寺発電所	発電機	遠方監視制御装置点検・ 保護継電器計器特性試験・ 水位調整装置点検	断続	1	令和10年2月4日	8:30	令和10年2月4日	17:30
畑寺発電所	発電機	軸受潤滑油交換及び水車点検清掃（毎年）	断続	1	令和10年11月28日	8:30	令和10年11月28日	17:30
畑寺発電所	発電機	水路内部点検（5年毎）	断続	1	令和11年2月2日	8:30	令和11年2月2日	17:30
畑寺発電所	発電機	監視用FAパソコン・プリンタ修繕	断続	1	令和11年2月5日	8:30	令和11年2月5日	17:30
畑寺発電所	発電機	送受電用電力量計取替修繕 （四電送配電）	断続	1	令和11年2月5日	8:30	令和11年2月5日	17:30
畑寺発電所	発電機	直流電源装置蓄電池取替修繕	断続	1	令和11年2月6日	8:30	令和11年2月6日	17:30
畑寺発電所	発電機	発電機定期点検（3年毎）	断続	1	令和11年11月30日	8:30	令和11年11月30日	17:30
畑寺発電所	発電機	軸受潤滑油交換及び水車点検清掃（毎年）	断続	1	令和12年11月29日	8:30	令和12年11月29日	17:30
畑寺発電所	発電機	並列用、送電用遮断器更新	断続	2	令和13年2月2日	8:30	令和13年2月3日	17:30
畑寺発電所	発電機	軸受潤滑油交換及び水車点検清掃（毎年）	断続	1	令和13年11月28日	8:30	令和13年11月28日	17:30

※ 「連続」とは、作業開始日の開始時刻から作業終了日の終了時刻まで連続して停止する。

「断続」とは、作業開始日から作業終了日まで毎日、開始時刻から終了時刻の間に停止する。