トンネル一覧表（令和8年10月）

構造物の諸元										点検結果・予定						主な対策内容①	主な対策内容②	対策内容および着手・完了予定年度									
										前回		直近		次回				定期点検[●]・修繕[○]・更新[□]・撤去[△]・新設[◎]									
番号	施設名	路線名			架設年次（西暦）推定含	経過年	延長[m]	構造	管理事務所	所在地	点検年度	点検結果	点検年度	点検結果	点検年度			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
																		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
1	法皇隧道	国	319	国道319号	1960	66	1663.0	山岳（矢板）	四国中央土木事務所	四国中央市	H29	Ⅲ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
2	権現トンネル	国	319	国道319号	2005	21	329.0	山岳(NATM)	四国中央土木事務所	四国中央市	R3	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●			
3	堀切トンネル	主	5	県道川之江大豊線	1980	46	1259.5	山岳（矢板）	四国中央土木事務所	四国中央市	H28	Ⅲ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
4	笹ケ峰隧道	主	5	県道川之江大豊線	1966	60	479.2	山岳（矢板）	四国中央土木事務所	四国中央市	H28	Ⅲ	R3	Ⅲ	R8	対策完了				●					●		
5	羽根鶴トンネル	主	6	県道高知伊予三島線	1993	33	284.0	山岳(NATM)	四国中央土木事務所	四国中央市	H27	Ⅱ	R3	Ⅲ	R8	対策完了				●					●		
6	城師トンネル	主	6	県道高知伊予三島線	1994	32	100.1	山岳(NATM)	四国中央土木事務所	四国中央市	R2	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●				●					
7	富郷トンネル	主	6	県道高知伊予三島線	1991	35	254.0	山岳(NATM)	四国中央土木事務所	四国中央市	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●				●				
8	瀬井野トンネル	主	6	県道高知伊予三島線	1991	35	135.0	山岳(NATM)	四国中央土木事務所	四国中央市	R2	Ⅱ	R6	Ⅲ	R11	漏水対策		●			○	●					
9	足谷トンネル	主	6	県道高知伊予三島線	1986	40	266.5	山岳(NATM)	四国中央土木事務所	四国中央市	R2	Ⅲ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●				●				
10	白髪隧道	一	126	県道上猿田三島線	1966	60	345.1	山岳（矢板）	四国中央土木事務所	四国中央市	H30	Ⅱ	R4	Ⅲ	R9	剥落対策		○	○	○	●	○				●	
11	寒風山トンネル	国	194	国道194号	1999	27	5432.0	山岳(NATM)	東予地方局建設部	西条市	H29	Ⅲ	R4	Ⅲ	R9	対策完了		○			●					●	
12	大樽トンネル	国	194	国道194号	2002	24	478.0	山岳(NATM)	東予地方局建設部	西条市	R2	Ⅲ	R7	Ⅲ	R12	剥落対策			●			○		●			
13	下津池トンネル	国	194	国道194号	1996	30	133.0	山岳(NATM)	東予地方局建設部	西条市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	剥落対策		○		○	●					●	
14	風透トンネル	国	194	国道194号	1998	28	494.0	山岳(NATM)	東予地方局建設部	西条市	H28	Ⅲ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
15	八之川トンネル	国	194	国道194号	1989	37	192.0	山岳(NATM)	東予地方局建設部	西条市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	剥落対策	断面修復工	○		○	●					●	
16	河口1号隧道	主	12	県道西条久万線	1924	102	11.0	その他	東予地方局建設部	西条市	H28	Ⅲ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
17	河口2号隧道	主	12	県道西条久万線	1923	103	21.0	その他	東予地方局建設部	西条市	H28	Ⅲ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
18	霞トンネル	主	47	県道新居浜別子山線	2003	23	122.0	山岳(NATM)	東予地方局建設部	新居浜市	R2	Ⅲ	R6	Ⅲ	R11	剥落対策		●				○		●			
19	風花トンネル	主	47	県道新居浜別子山線	2003	23	209.0	山岳(NATM)	東予地方局建設部	新居浜市	R2	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	断面修復工		●	○			○	○	●			
20	野分トンネル	主	47	県道新居浜別子山線	1997	29	99.0	山岳(NATM)	東予地方局建設部	新居浜市	R2	Ⅲ	R6	Ⅲ	R11	剥落対策		●				○		●			
21	新緑トンネル	主	47	県道新居浜別子山線	1996	30	155.0	山岳(NATM)	東予地方局建設部	新居浜市	R2	Ⅲ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●						●			
22	清滝トンネル	主	47	県道新居浜別子山線	1999	27	415.0	山岳(NATM)	東予地方局建設部	新居浜市	R2	Ⅲ	R6	Ⅲ	R11	剥落対策		●				○		●			
23	新殿小屋トンネル	主	47	県道新居浜別子山線	1992	34	227.0	山岳(NATM)	東予地方局建設部	新居浜市	R2	Ⅲ	R7	Ⅲ	R12	剥落対策			●			○		●			
24	大永山トンネル	主	47	県道新居浜別子山線	1990	36	1159.0	山岳(NATM)	東予地方局建設部	新居浜市	R2	Ⅲ	R7	Ⅲ	R12	剥落対策			●			○	○	●			
25	下七番トンネル	主	47	県道新居浜別子山線	2001	25	152.0	山岳(NATM)	東予地方局建設部	新居浜市	R2	Ⅲ	R7	Ⅲ	R12	剥落対策			●			○		●			
26	水ケ峠トンネル	国	317	国道317号	1996	30	2804.0	山岳(NATM)	今治土木事務所	今治市	H30	Ⅲ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
27	野々江トンネル	主	51	県道大三島環状線	2001	25	814.0	山岳(NATM)	今治土木事務所	今治市	H28	Ⅱ	R3	Ⅲ	R8	ひび割れ補修				●	○	○			●		
28	本川隧道	主	51	県道大三島環状線	1982	44	40.2	その他	今治土木事務所	今治市	H28	Ⅱ	R3	Ⅲ	R8	対策完了				●					●		
29	糸山トンネル	一	161	県道糸山公園線	1998	28	136.0	山岳(NATM)	今治土木事務所	今治市	H30	Ⅲ	R5	Ⅱ	R10	ひび割れ補修		○				●					●
30	湧ヶ淵トンネル	国	317	国道317号	1996	30	256.0	山岳(NATM)	中予地方局建設部	松山市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
31	雄樋隧道	国	317	国道317号	1965	61	98.5	山岳（矢板）	中予地方局建設部	松山市	R2	Ⅲ	R7	Ⅲ	R12	検討中			●			○	○	●			
32	日浦トンネル	国	317	国道317号	2007	19	266.0	山岳(NATM)	中予地方局建設部	松山市	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●			
33	川登トンネル	国	379	国道379号	2008	18	207.0	山岳(NATM)	中予地方局建設部	砥部町	H28	Ⅲ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
34	万年トンネル	国	379	国道379号	2011	15	735.0	山岳(NATM)	中予地方局建設部	砥部町	H28	Ⅲ	R3	Ⅲ	R8	対策完了		○		●					●		
35	上尾第一隧道	国	379	国道379号	1977	49	73.0	山岳（矢板）	中予地方局建設部	砥部町	R2	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●				
36	上尾第二隧道	国	379	国道379号	1975	51	143.7	山岳（矢板）	中予地方局建設部	砥部町	R2	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●				
37	上尾第三隧道	国	379	国道379号	1976	50	270.0	山岳（矢板）	中予地方局建設部	砥部町	R2	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●				
38	仙波ケ嶽トンネル	国	379	国道379号	1989	37	100.0	山岳（矢板）	中予地方局建設部	砥部町	R2	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●				
39	弁天山トンネル（上り）	主	18	県道松山空港線	2000	26	883.0	山岳(NATM)	中予地方局建設部	松山市	R2	Ⅱ	R7	Ⅲ	R12	検討中			●			○	○	●			
40	弁天山トンネル（下り）	主	18	県道松山空港線	1996	30	896.0	山岳(NATM)	中予地方局建設部	松山市	R3	Ⅱ	R7	Ⅲ	R12	検討中			●			○	○	●			
41	岩子山トンネル（下り）	主	18	県道松山空港線	1997	29	348.0	山岳(NATM)	中予地方局建設部	松山市	H28	Ⅲ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
42	岩子山トンネル（上り）	主	18	県道松山空港線	1997	29	335.0	山岳(NATM)	中予地方局建設部	松山市	H28	Ⅲ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
43	高浜トンネル	主	19	県道松山港線	2003	23	1530.0	山岳(NATM)	中予地方局建設部	松山市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
44	大佐礼隧道	主	42	県道久万中山線	1978	48	615.0	山岳（矢板）	中予地方局建設部	伊予市	H28	Ⅲ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
45	真弓トンネル	国	380	国道380号	1988	38	710.0	山岳（矢板）	久万高原土木事務所	久万高原町	R2	Ⅲ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●				
46	落出トンネル	国	440	国道440号	2002	24	1005.0	山岳(NATM)	久万高原土木事務所	久万高原町	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
47	本村トンネル	国	440	国道440号	1998	28	1110.0	山岳(NATM)	久万高原土木事務所	久万高原町	H30	Ⅲ	R5	Ⅱ	R8	経過観察		○		●					●		
48	大成トンネル	国	440	国道440号	2006	20	518.0	山岳(NATM)	久万高原土木事務所	久万高原町	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
49	横野トンネル	国	440	国道440号	2005	21	215.0	山岳(NATM)	久万高原土木事務所	久万高原町	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
50	地芳トンネル	国	440	国道440号	2010	16	2983.5	山岳(NATM)	久万高原土木事務所	久万高原町	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	路面補修				●		○	○		●		
51	横山トンネル	国	494	国道494号	2005	21	700.0	山岳(NATM)	久万高原土木事務所	久万高原町	R3	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●			
52	境野隧道	国	494	国道494号	1962	64	323.0	山岳（矢板）	久万高原土木事務所	久万高原町	H29	Ⅲ	R4	Ⅱ	R9	ひび割れ補修					○	●	○			●	
53	金山隧道	主	12	県道西条久万線	1969	57	49.0	山岳（矢板）	久万高原土木事務所	久万高原町	H30	Ⅲ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
54	保土迫隧道	主	12	県道西条久万線	1969	57	46.0	山岳（矢板）	久万高原土木事務所	久万高原町	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
55	冠岳隧道	主	12	県道西条久万線	1969	57	202.7	山岳（矢板）	久万高原土木事務所	久万高原町	H30	Ⅲ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
56	関門隧道	主	12	県道西条久万線	1967	59	162.7	山岳（矢板）	久万高原土木事務所	久万高原町	H30	Ⅲ	R5	Ⅱ	R10	経過観察		○				●					●
57	猿飛隧道	主	12	県道西条久万線	1967	59	46.5	山岳（矢板）	久万高原土木事務所	久万高原町	H30	Ⅱ	R5	Ⅲ	R9	ひび割れ補修		○	○		●					●	
58	面河隧道	主	12	県道西条久万線	1966	60	120.0	山岳（矢板）	久万高原土木事務所	久万高原町	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
59	岩屋トンネル	主	12	県道西条久万線	2004	22	98.0	山岳(NATM)	久万高原土木事務所	久万高原町	R2	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●				
60	古岩屋トンネル	主	12	県道西条久万線	1999	27	254.0	山岳(NATM)	久万高原土木事務所	久万高原町	R2	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●				
61	峠御堂隧道	主	12	県道西条久万線	1974	52	623.1	山岳（矢板）	久万高原土木事務所	久万高原町	R3	Ⅲ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●			
62	竜宮遂道	一	212	県道東川上黒岩線	1971	55	30.8	山岳（矢板）	久万高原土木事務所	久万高原町	R3	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●			
63	大地トンネル	国	197	国道197号	1989	37	1337.0	山岳(NATM)	大洲土木事務所	大洲市	H29	Ⅲ	R4	Ⅲ	R8	対策完了		○		○	●				●		
64	久下トンネル	国	197	国道197号	1992	34	911.0	山岳(NATM)	大洲土木事務所	大洲市	H29	Ⅲ	R4	Ⅲ	R8	対策完了		○		○	●				●		
65	大洲西トンネル	国	197	国道197号	1982	44	1078.0	山岳（矢板）	大洲土木事務所	大洲市	H30	Ⅲ	R5	Ⅱ	R10	剥落対策					○	○	●				●
66	夜昼隧道	国	197	国道197号	1970	56	2141.0	山岳（矢板）	大洲土木事務所	大洲市	H30	Ⅲ	R5	Ⅱ	R10	剥落対策					○	○	●				●
67	落合トンネル	国	379	国道379号	1987	39	103.0	山岳(NATM)	大洲土木事務所	内子町	R2	Ⅲ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●				
68	吉野川トンネル	国	379	国道379号	2004	22	330.0	山岳(NATM)	大洲土木事務所	内子町	R4	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●			
69	梅津トンネル	国	379	国道379号	2007	19	87.0	山岳(NATM)	大洲土木事務所	内子町	R4	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●			
70	柳瀬トンネル	国	379	国道379号	2009	17	348.0	山岳(NATM)	大洲土木事務所	内子町	R2	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●				
71	和田トンネル	国	379	国道379号	1986	40	190.0	山岳（矢板）	大洲土木事務所	内子町	H29	Ⅲ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
72	長岡山トンネル	国	379	国道379号	1988	38	392.0	山岳（矢板）	大洲土木事務所	内子町	H29	Ⅲ	R4	Ⅲ	R9	対策完了		○			●					●	
73	白髭トンネル	国	441	国道441号	1983	43	653.0	山岳（矢板）	大洲土木事務所	大洲市	H29	Ⅱ	R4	Ⅲ	R9	対策完了		○			●					●	
74	松の越隧道	主	32	県道肱川公園線	1923	103	236.0	山岳（矢板）	大洲土木事務所	大洲市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
75	龍宮トンネル	主	32	県道肱川公園線	2002	24	719.0	山岳(NATM)	大洲土木事務所	内子町	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
76	愛宕山トンネル	国	197	国道197号	1976	50	650.0	山岳（矢板）	八幡浜土木事務所	八幡浜市	R3	Ⅱ	R7	Ⅲ	R12	排水路補修			●			○	○		●		
77	八西トンネル	国	197	国道197号	2005	21	1865.0	山岳(NATM)	八幡浜土木事務所	八幡浜市	R2	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●				
78	名坂トンネル	国	197	国道197号	1960	66	294.2	山岳（矢板）	八幡浜土木事務所	八幡浜市	H29	Ⅱ	R4	Ⅲ	R8	ひび割れ補修				○	●	○			●		
79	名坂歩道トンネル	国	197	国道197号	1982	44	461.0	山岳（矢板）	八幡浜土木事務所	八幡浜市	H29	Ⅱ	R4	Ⅲ	R8	対策完了					●					●	
80	大峠トンネル	国	197	国道197号	1974	52	1081.0	山岳（矢板）	八幡浜土木事務所	八幡浜市	R3	Ⅲ	R6	Ⅱ	R11	路面補修		●				○	○	●			
81	丸岡トンネル	国	197	国道197号	1977	49	350.0	山岳（矢板）	八幡浜土木事務所	伊方町	R2	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●				
82	中浦トンネル	国	197	国道197号	1977	49	479.0	山岳（矢板）	八幡浜土木事務所	伊方町	R3	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●				
83	川永田トンネル	国	197	国道197号	1976	50	291.0	山岳（矢板）	八幡浜土木事務所	伊方町	R3	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●				
84	九町トンネル	国	197	国道197号	1979	47	310.0	山岳（矢板）	八幡浜土木事務所	伊方町	H29	Ⅲ	R4	Ⅲ	R9	対策完了		○			●					●	
85	九町第2トンネル	国	197	国道197号	1985	41	108.0	山岳（矢板）	八幡浜土木事務所	伊方町	R3	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●			
86	瀬戸トンネル	国	197	国道197号	1984	42	543.0	山岳（矢板）	八幡浜土木事務所	伊方町	R3	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●			
87	塩成第1トンネル	国	197	国道197号	1986	40	647.0	山岳（矢板）	八幡浜土木事務所	伊方町	H29	Ⅲ	R4	Ⅲ	R9	ひび割れ補修		○	○	○	●					●	
88	塩成第2トンネル	国	197	国道197号	1987	39	471.0	山岳（矢板）	八幡浜土木事務所	伊方町	R3	Ⅱ	R7	Ⅲ	R12	剥落対策			●			○	○	●			
89	塩成第3トンネル	国	197	国道197号	1986	40	377.0	山岳（矢板）	八幡浜土木事務所	伊方町	H29	Ⅲ	R4	Ⅲ	R9	ひび割れ補修		○	○	○	●					●	
90	川之浜第1トンネル	国	197	国道197号	1986	40	192.0	山岳（矢板）	八幡浜土木事務所	伊方町	H29	Ⅲ	R4	Ⅲ	R9	対策完了		○			●					●	
91	川之浜第2トンネル	国	197	国道197号	1983	43	250.0	山岳（矢板）	八幡浜土木事務所	伊方町	H29	Ⅲ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
92	川之浜第3トンネル	国	197	国道197号	1983	43	176.0	山岳（矢板）	八幡浜土木事務所	伊方町	H29	Ⅲ	R4	Ⅲ	R9	対策完了		○			●					●	
93	川之浜第4トンネル	国	197	国道197号	1981	45	515.0	山岳（矢板）	八幡浜土木事務所	伊方町	R3	Ⅱ	R7	Ⅲ	R12	剥落対策			●			○	○	●			
94	大久東トンネル	国	197	国道197号	1987	39	198.0	山岳（矢板）	八幡浜土木事務所	伊方町	R3	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●			
95	大久トンネル	国	197	国道197号	1982	44	194.0	山岳（矢板）	八幡浜土木事務所	伊方町	H29	Ⅲ	R4	Ⅲ	R9	対策完了					●					●	
96	名取トンネル	国	197	国道197号	2007	19	779.0	山岳（矢板、NATM）	八幡浜土木事務所	伊方町	H29	Ⅲ	R4	Ⅲ	R9	対策完了					●					●	
97	二名津トンネル	国	197	国道197号	1976	50	170.0	山岳（矢板）	八幡浜土木事務所	伊方町	H29	Ⅲ	R4	Ⅲ	R9	対策完了		○			●					●	
98	三崎トンネル	国	197	国道197号	1977	49	501.0	山岳（矢板）	八幡浜土木事務所	伊方町	R3	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●			
99	磯崎トンネル	国	378	国道378号	1992	34	540.0	山岳(NATM)	八幡浜土木事務所	八幡浜市	H29	Ⅲ	R4	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
100	喜木津トンネル	国	378	国道378号	1999	27	615.0	山岳(NATM)	八幡浜土木事務所	八幡浜市	H29	Ⅲ	R4	Ⅲ	R8	対策完了		○			●					●	
101	聲女トンネル	国	378	国道378号	1999	27	2156.0	山岳(NATM)	八幡浜土木事務所	八幡浜市	H29	Ⅲ	R4	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
102	釜倉トンネル	主	25	県道八幡浜宇和線	1997	29	466.0	山岳(NATM)	八幡浜土木事務所	八幡浜市	R3	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●			
103	笠置トンネル	主	25	県道八幡浜宇和線	1999	27	1157.0	山岳(NATM)	八幡浜土木事務所	八幡浜市	H30	Ⅲ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
104	横平トンネル	主	26	県道八幡浜三瓶線	1978	48	595.0	山岳（矢板）	八幡浜土木事務所	八幡浜市	R2	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●				
105	須田トンネル	一	249	県道八幡浜保内線	2000	26	623.0	山岳(NATM)	八幡浜土木事務所	八幡浜市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
106	九町越トンネル	一	255	県道鳥井喜木津線	1986	40	251.0	山岳（矢板）	八幡浜土木事務所	伊方町	R3	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●				
107	江戸淵トンネル	国	197	国道197号	1983	43	94.5	山岳（矢板）	西予土木事務所	西予市	R3	Ⅲ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●			
108	坂石トンネル	国	197	国道197号	1999	27	710.6	山岳(NATM)	西予土木事務所	西予市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
109	栗ノ木トンネル	国	197	国道197号	1995	31	1552.0	山岳(NATM)	西予土木事務所	西予市	H29	Ⅲ	R4	Ⅲ	R8	対策完了				●					●		
110	朝立トンネル	国	378	国道378号	2008	18	387.0	山岳(NATM)	西予土木事務所	西予市	R3	Ⅲ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●			
111	渡江トンネル	国	378	国道378号	1993	33	215.0	山岳(NATM)	西予土木事務所	西予市	R2	Ⅲ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●				
112	俵津玉津トンネル	国	378	国道378号	2014	12	697.0	山岳(NATM)	西予土木事務所	西予市	H29	Ⅲ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
113	玉津隧道	国	378	国道378号	1949	77	300.0	山岳（矢板）	西予土木事務所	西予市	H29	Ⅱ	R4	Ⅲ	R9	対策完了		○			●					●	
114	出合トンネル	国	441	国道441号	1978	48	438.3	山岳（矢板）	西予土木事務所	西予市	R4	Ⅲ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●			
115	椎ノ木トンネル	国	441	国道441号	1977	49	120.0	山岳（矢板）	西予土木事務所	西予市	R3	Ⅲ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●				
116	桜が峠トンネル	国	441	国道441号	1983	43	684.0	山岳（矢板）	西予土木事務所	西予市	R2	Ⅲ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●				
117	土屋隧道	国	441	国道441号	1937	89	571.0	その他	西予土木事務所	西予市	H29	Ⅲ	R4	Ⅲ	R8	対策完了				●					●		
118	祓川トンネル	主	2	県道城川椿原線	1987	39	736.0	山岳(NATM)	西予土木事務所	西予市	H30	Ⅲ	R5	Ⅲ	R10	対策完了		○				●					●
119	河西トンネル	主	29	県道宇和野村線	1979	47	357.9	山岳（矢板）	西予土木事務所	西予市	H30	Ⅲ	R5	Ⅲ	R10	対策完了		○				●					●
120	新三瓶トンネル	主	30	県道宇和三瓶線	1988	38	715.0	山岳（矢板）	西予土木事務所	西予市	H30	Ⅲ	R5	Ⅲ	R10	対策完了		○	○			●					●
121	歯長隧道	主	31	県道宇和三間線	1970	56	423.8	山岳（矢板）	西予土木事務所	西予市	H30	Ⅲ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
122	野福トンネル	主	45	県道宇和明浜線	1990	36	858.0	山岳（矢板）	西予土木事務所	西予市	H30	Ⅲ	R5	Ⅲ	R9	対策完了		○			●					●	

トンネル一覧表（令和8年10月）

構造物の諸元										点検結果・予定					主な対策内容①	主な対策内容②	対策内容および着手・完了予定年度									
										前回		直近		次回			定期点検[●]・修繕[○]・更新[□]・撤去[△]・新設[◎]									
番号	施設名	路線名			架設年次（西暦）推定含	経過年	延長[m]	構造	管理事務所	所在地	点検年度	点検結果	点検年度	点検結果	点検年度			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
																		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
123	高研山トンネル	国	197	国道197号	1979	47	1562.0	山岳（矢板）	南予地方局建設部	鬼北町	H29	Ⅱ	R4	Ⅲ	R8	対策完了		○		●					●		
124	上中合第一トンネル	国	197	国道197号	1978	48	608.0	山岳（矢板）	南予地方局建設部	鬼北町	R2	Ⅲ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●				
125	上中合第二トンネル	国	197	国道197号	1981	45	149.0	山岳（矢板）	南予地方局建設部	鬼北町	R2	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●				
126	下中合トンネル	国	197	国道197号	1981	45	334.9	山岳（矢板）	南予地方局建設部	鬼北町	H29	Ⅱ	R4	Ⅲ	R8	対策完了		○	○	●					●		
127	中屋敷トンネル	国	197	国道197号	1980	46	177.0	山岳（矢板）	南予地方局建設部	鬼北町	R2	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●				
128	出口トンネル	国	197	国道197号	1982	44	133.4	山岳（矢板）	南予地方局建設部	鬼北町	R2	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●				
129	天神トンネル	国	320	国道320号	1997	29	481.0	山岳（NATM）	南予地方局建設部	宇和島市	H29	Ⅱ	R4	Ⅲ	R8	対策完了		○		●					●		
130	丸穂隧道	国	320	国道320号	1994	32	1065.0	山岳（NATM）	南予地方局建設部	宇和島市	H29	Ⅱ	R4	Ⅲ	R8	対策完了		○		●					●		
131	柿原隧道	国	320	国道320号	1990	36	445.0	山岳（矢板）	南予地方局建設部	宇和島市	H29	Ⅱ	R4	Ⅲ	R8	対策完了		○		●					●		
132	鮎返隧道	国	320	国道320号	1979	47	109.5	山岳（矢板）	南予地方局建設部	宇和島市	R2	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●				
133	岩谷隧道	国	320	国道320号	1981	45	450.0	山岳（矢板）	南予地方局建設部	鬼北町	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
134	深浦トンネル	国	378	国道378号	2005	21	197.0	山岳（NATM）	南予地方局建設部	宇和島市	R2	Ⅱ	R6	Ⅲ	R11	剥落対策		●			○	○					
135	松野東トンネル	国	381	国道381号	2011	15	353.0	山岳（NATM）	南予地方局建設部	松野町	H28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
136	生田トンネル	国	441	国道441号	1998	28	85.0	山岳（NATM）	南予地方局建設部	鬼北町	R2	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●				○	●				
137	桜隧道	国	441	国道441号	1955	71	207.0	山岳（矢板）	南予地方局建設部	鬼北町	H30	Ⅲ	R5	Ⅲ	R10	剥落対策		○	○			●					●
138	清満トンネル	主	4	県道宿毛津島線	1992	34	169.0	山岳（NATM）	南予地方局建設部	宇和島市	H30	Ⅲ	R5	Ⅲ	R10	剥落対策		○	○	○		●					●
139	無月トンネル	主	37	県道宇和島下波津島線	1981	45	748.5	山岳（矢板）	南予地方局建設部	宇和島市	H30	Ⅲ	R5	Ⅲ	R9	対策完了		○			●					●	
140	豊浦トンネル	主	37	県道宇和島下波津島線	1990	36	473.2	山岳（矢板）	南予地方局建設部	宇和島市	H30	Ⅲ	R5	Ⅲ	R9	ひび割れ補修		○	○		●					●	
141	大内トンネル	主	37	県道宇和島下波津島線	1989	37	182.0	山岳（矢板）	南予地方局建設部	宇和島市	H30	Ⅲ	R5	Ⅲ	R9	ひび割れ補修		○	○		●					●	
142	新展野トンネル	主	37	県道宇和島下波津島線	2004	22	605.0	山岳（NATM）	南予地方局建設部	宇和島市	R3	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●			○		●			
143	島津トンネル	主	37	県道宇和島下波津島線	1998	28	165.0	山岳（NATM）	南予地方局建設部	宇和島市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
144	狩津トンネル	主	37	県道宇和島下波津島線	1984	42	320.0	山岳（矢板）	南予地方局建設部	宇和島市	H30	Ⅲ	R5	Ⅲ	R9	ひび割れ補修		○	○		●					●	
145	福浦隧道	主	37	県道宇和島下波津島線	1964	62	202.0	山岳（矢板）	南予地方局建設部	宇和島市	R3	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●			
146	大浜隧道	主	37	県道宇和島下波津島線	1959	67	73.0	山岳（矢板）	南予地方局建設部	宇和島市	R3	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●			
147	北灘漁火トンネル	主	37	県道宇和島下波津島線	2006	20	195.0	山岳（NATM）	南予地方局建設部	宇和島市	R3	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●			
148	目黒隧道	主	8	県道西土佐松野線	1974	52	639.5	山岳（矢板）	南予地方局建設部	松野町	H30	Ⅲ	R5	Ⅲ	R10	剥落対策		○		○		●					●
149	小名トンネル	一	271	県道玉津港線	1983	43	262.0	山岳（矢板）	南予地方局建設部	宇和島市	R3	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●			
150	喜佐方トンネル	一	272	県道河内立間停車場線	1993	33	173.0	山岳（NATM）	南予地方局建設部	宇和島市	H30	Ⅲ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●	○				●
151	加町坂隧道	一	282	県道小倉三間線	1978	48	219.8	山岳（矢板）	南予地方局建設部	鬼北町	H30	Ⅲ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
152	弓立隧道	一	287	県道嵐田之浜岩松線	1969	57	116.0	山岳（矢板）	南予地方局建設部	宇和島市	H30	Ⅲ	R5	Ⅱ	R10	対策完了		○	○			●					●
153	田瀬隧道	一	287	県道嵐田之浜岩松線	1973	53	176.8	山岳（矢板）	南予地方局建設部	宇和島市	H30	Ⅲ	R5	Ⅲ	R10	剥落対策		○	○			●					●
154	脇第一トンネル	一	287	県道嵐田之浜岩松線	1994	32	145.6	山岳（NATM）	南予地方局建設部	宇和島市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
155	脇第二トンネル	一	287	県道嵐田之浜岩松線	1991	35	454.0	山岳（NATM）	南予地方局建設部	宇和島市	H30	Ⅲ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
156	田之浜隧道	一	287	県道嵐田之浜岩松線	1978	48	162.0	山岳（矢板）	南予地方局建設部	宇和島市	H30	Ⅲ	R5	Ⅱ	R10	経過観察						●					●
157	城山トンネル	一	291	県道美砂子郡線	2000	26	67.0	山岳（NATM）	南予地方局建設部	宇和島市	R3	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●			
158	南君隧道	一	314	県道舟間伊予吉田停車場線	1970	56	262.8	山岳（矢板）	南予地方局建設部	宇和島市	H30	Ⅲ	R5	Ⅲ	R10	剥落対策		○	○	○		●					●
159	若山隧道	一	317	県道目黒松丸線	1959	67	154.0	山岳（矢板）	南予地方局建設部	松野町	H28	Ⅲ	R3	Ⅱ	R8	経過観察				●					●		
160	後隧道	一	318	県道後柿之浦線	1961	65	186.0	山岳（矢板）	南予地方局建設部	宇和島市	R3	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●			
161	漁家隧道	一	318	県道後柿之浦線	1963	63	117.8	山岳（矢板）	南予地方局建設部	宇和島市	R3	Ⅱ	R7	Ⅱ	R12	経過観察			●					●			
162	甘崎隧道	一	345	県道柿之浦下波線	1968	58	285.0	山岳（矢板）	南予地方局建設部	宇和島市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
163	甘崎歩道トンネル	一	345	県道柿之浦下波線	1996	30	474.0	山岳（NATM）	南予地方局建設部	宇和島市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
164	小矢之浦隧道	一	345	県道柿之浦下波線	1978	48	100.0	山岳（矢板）	南予地方局建設部	宇和島市	H30	Ⅲ	R5	Ⅲ	R9	ひび割れ補修		○	○	○	●					●	
165	家平隧道	一	292	県道網代鳥越線	1963	63	192.0	山岳（矢板）	愛南土木事務所	愛南町	R3	Ⅲ	R6	Ⅲ	R11	剥落対策		●		○			●				
166	家平歩道トンネル	一	292	県道網代鳥越線	1996	30	265.0	山岳（NATM）	愛南土木事務所	愛南町	R3	Ⅲ	R6	Ⅲ	R11	剥落対策		●		○			●				
167	西海トンネル	一	300	県道高茂岬船越線	2002	24	590.0	山岳（NATM）	愛南土木事務所	愛南町	R3	Ⅲ	R6	Ⅲ	R11	剥落対策		●		○			●				
168	仙嶐トンネル	主	34	県道平城高茂岬線	1976	50	165.0	山岳（矢板）	愛南土木事務所	愛南町	R3	Ⅲ	R6	Ⅲ	R11	剥落対策		●		○			●				
169	三坂隧道	国	440	国道440号	1963	63	51.0	山岳（矢板）	中予地方局建設部	松山市	H29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
170	神山隧道	一	290	県道喜路能登線	1964	62	17.3	山岳（矢板）	南予地方局建設部	宇和島市	H30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
171	日振島トンネル	一	290	県道喜路能登線	1996	30	175.0	山岳（NATM）	南予地方局建設部	宇和島市	H30	Ⅲ	R5	Ⅱ	R9	経過観察					●					●	
172	亀浦トンネル	一	255	県道鳥井喜木津線	2016	10	419.0	山岳（NATM）	八幡浜土木事務所	伊方町	R3	Ⅱ	R6	Ⅱ	R11	経過観察		●					●				
173	松柏トンネル	国	197	国道197号(八幡浜道路)	2019	7	1090.0	山岳（NATM）	八幡浜土木事務所	八幡浜市					R8	未定				●					●		
174	千丈トンネル	国	197	国道197号(八幡浜道路)	2015	11	1809.0	山岳（NATM）	八幡浜土木事務所	八幡浜市					R8	未定				●					●		
175	鹿野川トンネル	主	55	県道小田河辺大洲線	2021	5	526.0	山岳（NATM）	大洲土木事務所	大洲市					R10	未定						●					●
176	敷水トンネル	主	55	県道小田河辺大洲線	2023	3	832.0	山岳（NATM）	大洲土木事務所	大洲市					R12	未定							●				
177	愛の森トンネル	主	55	県道小田河辺大洲線	2023	3	2128.0	山岳（NATM）	大洲土木事務所	大洲市					R12	未定							●				